

AÑO EJECUCIÓN	CODIGO	DESCRIPCION	PLANIFICA DA	EJECUTADA	COMENTARIO
2021		Acondicionamiento CTC Lago de Babia	SI	NO	
2021		Acondicionamiento CTC Torre de Babia	SI	NO	
2021		CTI Villar de Santiago	SI	SI	
2021		LSAT Villaseca-Lumajo	SI	SI	
2021		CTI Plaza Carrasconte	SI	NO	
2021		CTC y centro de distribución San Miguel	SI	NO	
2021		Instalacion de telecontrol en subestaciones y centros de transf.	SI		
2021		Actuadores para digitalización	SI	NO	
2021		Detectores de paso de falta	SI	NO	
2021		Refuerzos en desarrollo de red para infraestructuras de recarga	SI	SI	
2021		Sistema de supervision avanzada	SI	NO	Se considera necesaria la instalación de equipamiento de digitalización con carácter previo a la ejecución de SSABT
2021		Transformacion de tension variable	SI	NO	
2021		LAAT VILLASECA-LUMAJO	NO	SI	
2021		CONCENTRADOR	NO	SI	Sistemas previos a la ejecución de la SSABT
2021		MODEM Y ANTENA PARA CONCENTRADOR	NO	SI	Sistemas previos a la ejecución de la SSABT
2021		DIGITACION DE RED DE BAJA TENSION	NO	SI	
2021		TABLET SAMSUNG GALAXY ACTIVE	NO	SI	Como omplemento para poder verficar y corregir el GIS se hizo necesario la compra de la tablet para trabajar en campo
2021		SERVIDOR VPS	NO	SI	
2021		TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD PARA LOS CONCENTRADORES	NO	SI	Para el correcto de las perdidas de cada zona se instalaron los transformadores de intensidad para la medida
2021		RECONECTADOR CARBACHON	NO	SI	
2021		CENTRO DE TRANSFORM. INTEMPERIE RABANAL DE ABAJO	NO	SI	